

(Amt - Aktenzeichen)

FB4/IR

Vorlagen-Nr. 1100/2020-2025

Zur Sitzung

Integrationsrat

02.02.2023

öffentlich

Kenntnisnahme

Beratungs-
gegenstand

Mitteilungen und Anfragen

Sachverhalt:

Mitteilungen

- a) des Bürgermeisters
- b) der Verwaltung

Anfragen von Ausschussmitgliedern

- a) Beantwortung von schriftlich vorgelegten Anfragen
- b) Aktuelle Situation Geflüchtete

Dem Integrationsrat wird die aktuelle Unterbringungssituation Geflüchteter in der Stadt Niederkassel zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Aus den beigefügten Anlagen kann die Zahl der in den städtischen Unterkünften untergebrachten Personen entnommen werden. Die Statistiken werden im Rahmen der Sitzung näher erläutert.

Derzeit wird damit gerechnet, dass die Stadt Niederkassel weitere Zuweisungen erhält.

Entsprechend der Verteilstatistik (Stand: 13.01.2023) beläuft sich die Erfüllungsquote der Stadt Niederkassel auf 90,62 %. Konkret bedeutet dies, dass bei einer Aufnahmeverpflichtung von 527 Personen noch 49 Personen aufzunehmen sind.

- c) Nachfrage nach Wohncontainern für Geflüchtete auf dem Parkplatz vom ehem. Baumarkt Klein

Information von FB 6 über den aktuellen Baufortschritt des Baucontainers auf dem Gelände des Baumarktes (Sachstand 18.01.2023):

Der Rat der Stadt Niederkassel hat der Beschaffung der Containeranlage am 13.10.2022 zugestimmt. In der darauffolgenden Woche gab es diverse Abstimmungs- und Planungsabstimmungen zwischen der Verwaltung und dem Anbieter.

Die Verwaltung musste in kürzester Zeit diverse Planungsaufgaben wie (Bodengutachter, Vermesser, Brandschutzkonzept, Kampfmitteluntersuchung und die Bauantragsplanung) bewältigen. Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit der oberen Brandschutzbehörde des

Rhein-Sieg-Kreises konnte die Baugenehmigung innerhalb eines Tages erteilt werden.

Die Lieferung und der Aufbau fanden planmäßig im Dezember statt. Aktuell erfolgt der Ausbau innen sowie die Erstellung des energetischen Zusatzdaches.

Die Arbeiten laufen derzeit exakt nach dem mit dem Unternehmer vereinbarten Zeitplan. Die Abstimmungen und Abläufe sind eng getaktet und greifen gut ineinander.

Die Umrüstung der Containeranlage auf einen Wärmepumpenbetrieb mit klassischen Heizkörpern muss nun schon zu Beginn stattfinden, da der Netzbetreiber den erforderlichen Strombedarf einer reinen Elektroheizung nicht nachkommen kann. Trotz enormer Lieferprobleme, konnten erforderliche technische Komponenten zwischenzeitlich bestellt werden. Die Montage der Heizungsanlage erfolgt im Februar.

Die Anlage wird nach aktueller Einschätzung Mitte März in Betrieb genommen werden.

d) Sonstige Anfragen

Anlagen: (2)

1. Aktueller Belegungsplan inkl. Statistik (PDF Dokument - Sachstand 24.01.23)
2. Erfassung Flüchtlinge (PDF Dokument - Sachstand 24.01.2023)