



## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

**Auszug aus der Sitzung**  
vom:

**Bauausschuss**

**Niederschrift zur Sitzung**  
**10.03.2020**

### 3. **Errichtung einer provisorischen Mensa für die Kath. Grundschule**

Nachfolgende Vorlage lag dem Ausschuss zur Beratung vor:

Aufgrund der deutlich gestiegenen Anmeldezahlen für die OGS und der damit verbundenen Übermittagbetreuung, die ein Mittagessen einschließt, kann ab dem Beginn des Schuljahres 2020/2021 die Ganztagsbetreuung in den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten der Kath. Grundschule Mondorf nicht mehr sichergestellt werden.

Mittelfristig beabsichtigt die Verwaltung auf dem Gelände der Kath. Grundschule die Errichtung eines Gebäudes zur Schaffung zusätzlicher Ganztagsflächen, vergleichbar mit der neu errichteten Mensa an der Gemeinschaftsgrundschule Ranzel.

Voraussichtlich in der Sitzung des Ausschusses am 27. Mai 2020 wird die Verwaltung dem Ausschuss eine Vorplanung für die Errichtung des Gebäudes vorstellen.

Bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes (in ca. 2 Jahren) ist eine Übergangslösung zu schaffen:

Auf einer Grundfläche von ca. 150 qm sollen zusätzliche Begegnungs- und Ganztagsflächen, insbesondere für die Übermittagbetreuung, durch die Aufstellung von Containern geschaffen werden. Diese Container sollen erworben werden, um sie nach Fertigstellung des neuen Gebäudes an anderer Stelle für Begegnungs- oder Betreuungszwecke nutzen zu können.

Auf dem als Anlage beigefügten Lageplan (Luftbild) ist der geplante Standort der Übergangslösung dargestellt. Dieser Standort wurde von der Verwaltung gewählt, da er für die endgültige Lösung nicht in Betracht kommt und leicht die Aufstellung der Container ermöglicht. Hinzu kommt, dass der laufende Schulbetrieb durch die erforderlichen Arbeiten dort am wenigsten gestört wird.

Nach einer ersten überschlägigen Kostenermittlung der Verwaltung ist für die Schaffung der Übergangslösung an dem in der Anlage



## Stadt Niederkassel

dargestellten Standort mit Kosten zwischen 220.000 € und 250.000 € zu rechnen.

Für die Freimachung des Baufeldes war es erforderlich, vor dem 29.02.2020 eine Zeder, eine Birke und einen Lebensbaum zu entnehmen.

Für die entnommenen Bäume wird zu gegebener Zeit eine Ersatzpflanzung erfolgen. Soweit möglich, wird diese Ersatzpflanzung auf dem Schulgebäude erfolgen.

Die Verwaltung erläuterte die geplante Maßnahme und teilte mit, dass derzeit geprüft wird, weitere Mensen in Lülsdorf und Rheidt nach dem Vorbild der Ranzeler Mensa zu planen.

Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Vogel (FDP) erklärte die Verwaltung, dass es sich bei den angegebenen Kosten um die geschätzten Kosten für den Kauf, Anschluss und Aufstellung des Containers handelt. Der Container kann später an einer anderen Schule eingesetzt werden.

Es erging folgender Beschluss:

### **Beschluss:**

Der Bauausschuss der Stadt Niederkassel erkennt die Notwendigkeit an, weitere Flächen für Ganztagsbetreuung an der Kath. Grundschule Mondorf zu schaffen. Für die Übergangszeit bis zur Errichtung eines neuen Gebäudes wird die Verwaltung beauftragt, schnellstmöglich durch die Anschaffung von Containern eine provisorische Lösung, auf der in dem beigefügten Lageplan dargestellten Fläche, zu schaffen.