

<b>Einsparmöglichkeit Schule</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Betrag (EUR / brutto)</b>	<b>Entscheidung</b>
Entfall des Schildes inkl. Gestell mit taktilem Plan Halle	Im Foyer EG vorgesehen (Bestandteil des Barrierefrei Konzeptes)	1.190,00 €	<b>P</b>
Entfall zweier kleiner Sitznischen im östl. Cluster	Die Planung aus dem EG wird übernommen. Dort kann die Sitznische aufgrund statischer Zwängen ebenfalls nicht vorgesehen werden.	7.500,00 €	<b>F</b>
Entfall der Wand Absorber	Es wird im laufenden Betrieb geprüft , ob durch die Möblierung ausreichend absorbierende Flächen vorhanden sind. Die Absorber könnten bei Bedarf als Teil der Ausstattung nachgerüstet werden.	53.550,00 €	<b>F</b>
Entfall der Wasserhaltung (während der Bauzeit)	-	17.850,00 €	<b>A</b>
Verkleinerung EI90-Fenster zw. TRH 3 und Flur ("Adlernest")	statt 3,5 m² -> 2,0 m² Hinweis: Ein Entfall des sog. Adlernestes und eine Ausführung wie im 1.OG würde nicht zu nennenswerten Einsparungen führen.	5.000,00 €	<b>F</b>
Alurahmen anstelle von Stahlrahmentüren	Alurahmen sind in hoch frequentierten Nutzungsbereichen deutlich schadensanfälliger als Stahlrahmentüren	15.000,00 €	<b>A</b>
Entfall Fenster in Giebelwand 1.OG, Raum C 1.08	Fenster ist nicht zwingend zur Belichtung erforderlich. Durch den von der Schule gewünschten angrenzenden Bolzplatz würden darüber hinaus zusätzlich an das Fenster hohe Anforderungen bzgl. des Schallschutzes	1.000,00 €	<b>F</b>
Zusammenlegen von Lagerräumen im UG, dadurch Entfall von Türen	Entfall: 1xT30 1flg., 1x T30 2-flg.; Wechsel 1x vonT90 auf T30 (2-flg.) Entfall Schallaufwand	7.000,00 €	<b>F</b>
Flächen der Verglasungen mit Brandschutzanforderungen verkleinern	Brandschutzverglasung zw. Flur und TRH 3 im EG und 1,OG und im EG zwischen Foyer und Vorbereich Verwaltung	10.000,00 €	<b>F</b>
Raumhohe Türen im Verwaltungsbereich im EG und 1.OG niedriger gestalten	Die Türen hatten in der Planung ein Oberlicht bis auf 3m. Die Türhöhe wurde auf ein Standardmaß reduziert. Die natürliche Belichtung des Flures entfällt.	7.500,00 €	<b>F</b>
Brüstungen und Geländer mit Edelstahlnetzen anstelle einer Glasausführung	Im Bereich des Foyers -> Reduktion des Wartungsaufwandes	4.150,00 €	<b>F</b>
Entfall des Werkbetonsteins in Treppenhaus 1 und 4	Entfall BTW-Belag u. Sockelleisten, alternativ als Stb-Fertigteiltreppe (2 / 3 Geschosse), Podeste mit PUR-Beschichtung	12.500,00 €	<b>F</b>
Entfall Not - Jalousie	Stattdessen perforierte Lochblechverkleidungen (nach Abstimmung mit der Feuerwehr) -> Reduktion des Wartungsaufwandes	30.000,00 €	<b>F</b>

<b>Einsparpotentiale Gesamt - SCHULE</b>	<b>172.240,00 €</b>
--	---------------------

<b>Einsparpotentiale freigegeben</b>	<b>138.200,00 €</b>
<b>Einsparpotentiale abgelehnt</b>	<b>32.850,00 €</b>
<b>Einsparpotentiale in Prüfung</b>	<b>1.190,00 €</b>

<b>Einsparmöglichkeit Mensa</b>		<b>Betrag (EUR / brutto)</b>	<b>Entscheidung</b>
Entfall der Oberlichter in Wand Küche	-	1.000,00 €	<b>F</b>
Vordach Anlieferung Küche verkleinern	Reduzierung Fläche um die Hälfte	3.500,00 €	<b>F</b>
Reinstreilmatten verkleinern	-	2.000,00 €	<b>F</b>
Entfall der Musterfläche Sichtbeton	-	1.750,00 €	<b>A</b>
Entfall der Schutzbleche Innentüren	Verzicht auf Schutzbleche beidseitig	4.000,00 €	<b>F</b>
Entfall des Innenputz (Technikräume; wo möglich)	Verzicht OG ELT-UV	1.000,00 €	<b>F</b>
Entfall Anstrich Wand (Technikräume; wo möglich)	Verzicht OG Lüfterzentrale und ELT-UV	2.000,00 €	<b>F</b>
Entfall Anstrich Decke (Technikräume; wo möglich)	Verzicht staubbindend. Anstrich OG ELT-UV u. LüZ	2.000,00 €	<b>F</b>
Reduzierung der Außenfensterfläche Flur Küche	-	5.000,00 €	<b>F</b>
Reduzierung der Festverglasung Türanlage Annahme	Entfall der seitlichen Verglasung	5.000,00 €	<b>F</b>
Reduzierung der Außenfensterfläche Catering Küche	-	2.500,00 €	<b>F</b>

<b>Einsparpotentiale Gesamt - MENSA</b>	<b>29.750,00 €</b>
---	--------------------

<b>Einsparpotentiale freigegeben</b>	<b>28.000,00 €</b>
<b>Einsparpotentiale abgelehnt</b>	<b>1.750,00 €</b>
<b>Einsparpotentiale in Prüfung</b>	<b>- €</b>

<b>Einsparmöglichkeit Sporthalle</b>		<b>Betrag (EUR / brutto)</b>	<b>Entscheidung</b>
Verzicht Stahlrahmentüren anstelle Alutüren	Alurahmen sind in hoch frequentierten Nutzungsbereichen deutlich schadensanfälliger als Stahlrahmentüren	20.000,00 €	<b>A</b>
Geländer Tribüne und Galerie (Stahlnetz anstatt Glas)	Im Bereich der Tribünen + Foyer -> Reduktion des Wartungsaufwandes	7.000,00 €	<b>F</b>
Entfall der Teeküche (Möblierung / Ausstattung durch Vereine)	Anschlüsse werden vorgesehen, Möbel bedarfsoptimiert später über Sponsering (Vereine etc) angeschafft	4.760,00 €	<b>P</b>
Linoleum anstatt Betonwerkstein	Bereich Sportschuhgang	10.500,00 €	<b>P</b>
Reinstreifmatten reduzieren	-	9.000,00 €	<b>F</b>
Entfall Windfang	Sehr hohe Wärmeverluste -> erhöhte Betriebskosten bei Heizenergiebedarf	50.000,00 €	<b>A</b>
Türen Sportschuhgang vereinfachen	Entfall der Holzblenden über den Türblättern	3.000,00 €	<b>P</b>
Entfall der Aussentüren Lager 3	-	4.500,00 €	<b>F</b>
Entfall der seittl. Festverglasung Türen Sporthalle	Entfall der seitlichen Festverglasungen	7.500,00 €	<b>F</b>
Entfall der Schiebetür Mehrzweckraum 2	normal Drehflügeltür 1-flg.	2.000,00 €	<b>P</b>
Entfall der Prallwand Mehrzweckraum 1	-	23.500,00 €	<b>P</b>
Entfall der Musterfläche Sichtbeton	-	1.750,00 €	<b>A</b>
Entfall der Schutzbleche Innentüren	Verzicht auf Schutzbleche beidseitig	10.000,00 €	<b>F</b>
Entfall des Brandschutzfenster Lehrer Sporthalle	Verlegung Anforderung Brandschutz Wand (in Abstimmung mit dem Brandschutz)	15.000,00 €	<b>F</b>
Entfall Anstrich Wand (Technikraum; wo möglich)	Verzicht staubbinder Anstrich EG OG Technikr.	17.000,00 €	<b>F</b>
Entfall Anstrich Wand (Nebenraum; wo möglich)	OG Lüfterzentrale	1.500,00 €	<b>F</b>
Entfall Anstrich Decke (Technikraum; wo möglich)	Verzicht staubbinder. Anstrich EG Lag., Geräte, T	4.000,00 €	<b>F</b>
Entfall Anstrich Decke (Nebenraumraum; wo möglich)	Verzicht staubbinder. Anstrich OG Lüftung	4.000,00 €	<b>F</b>
Entfall Werkbetonstein Treppenhaus 3	Entfall BTW-Belag u. Sockelleisten, alternativ als Stb-Fertigteiltreppe (2 Geschosse), Podeste mit PUR-Beschichtung	5.000,00 €	<b>F</b>
Reduzierung Innenfenster MO.01 (Teeküche MZH)	Entfall Glaswand komplett, nur Tür	10.000,00 €	<b>F</b>
Vereinfachung des Treppenausstieg	Treppenhaus 3 mit Leiter, keine feste Stahltreppe	5.000,00 €	<b>F</b>
Reduzierung Fensterfläche Teeküche (Vereine)		2.000,00 €	<b>F</b>

<b>Einsparpotentiale Gesamt - SPORTHALLE</b>	<b>217.010,00 €</b>
--	---------------------

<b>Einsparpotentiale freigegeben</b>	<b>101.500,00 €</b>
<b>Einsparpotentiale abgelehnt</b>	<b>71.750,00 €</b>
<b>Einsparpotentiale in Prüfung</b>	<b>43.760,00 €</b>